

२०७५ श्रावण

ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
भागेश्वर गाउँपालिका



आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को

वार्षिक

प्रगति प्रतिवेदन



भागेश्वर गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
बगरकोट, डडेल्धुरा
प्रदेश नं. ७, नेपाल



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना
प्राविधिक सहयोग इकाई

विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश	2
१. पृष्ठभूमी	4
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी	5
२.१. भौतिक प्रगति	5
२.२. क्षमता विकास	5
२.३. जीविकोपार्जन कार्यक्रम	6
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन	7
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा	9
५. नीति तर्जुमा	9
६. सहकार्य	9
अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण	11
अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण	12
अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण	Error! Bookmark not defined.
अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु	15
अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी	19
अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण	21

तालिका सूची

तालिका १ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी
तालिका २ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण
तालिका ३ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश
तालिका ४ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण
तालिका ५ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण
तालिका ६ : सहकारी सम्बन्धी विवरण
तालिका ७ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण
तालिका ८ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरु
तालिका ९ : अनुगमनमा औल्याइएका सुझावहरुको कार्यान्वयन
तालिका १० : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक
तालिका ११ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा सहकार्य
तालिका १२ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश

स्थानीय तहको नाम:	भागेश्वर गाउँपालिका/नगरपालिका
परियोजनाको नाम :	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
प्रतिवेदनको समयावधि	१ श्रावण २०७४ देखि ३१ आषाढ २०७५ (16 th July 2017 to 16 th July 2018)

क. आर्थिक प्रगती सारांश

	शीर्षक	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च %
परियोजनाको लागि यस आ.ब.को कुल बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा) (दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	पूँजीगत	१,०१,७७,००७.७८ (१०,१७७ .हजारमा)	१,०१,७७,००७.७८ (१०,१७७.हजारमा)	१,०१,७७,००७.७८ (१०,१७७.हजारमा)	१००
	कार्यक्रम/चालु:	५८,०६,००० (५८०६ हजारमा)		३६,१५,४०३ (३६१५.४ हजारमा)	६२.२७
	जम्मा	१,५९,८३,००७.७८ (१५,९८३ .हजारमा)		१,३७,९२,४१०.७८ (१३७९२.४१ .हजारमा)	८६.२९
श्रोतगत रुपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा)	लगानीको स्रोत	बजेट	निकासा	खर्च	खर्च %
	स्थानीय तह	१४,९४,००७.७८ (१४९४ .हजारमा)	१४,९४,००७.७८ (१४९४ .हजारमा)	१४,९४,००७.७८ (१४९४ .हजारमा)	१००
	नेपाल सरकार	५७,६४,००० (५७६४.हजारमा)			
	दातृ निकाय (GoF/EU)	८७,२५,००० (८७२५.हजारमा)			
	जम्मा	१,५९,८३,००७.७८ (१५,९८३.हजारमा)			

ख. भौतिक प्रगती सारांश

नतिजा क्षेत्र	आर्थिक वर्षको बुँदागत प्रमुख उपलब्धी
नतिजा १ : खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता	३ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाको भौतिक निर्माण कार्य सम्पन्न भइ ७८२ जना प्रत्यक्ष रुपमा फाइदा लिइरहेका छन् भने ३ वटा खा.पा. योजना निर्माणधिनमा रहिआएका छन्।
नतिजा २ : जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन	७ वटा घरबारी व्यवस्थापन समुहका २०४ जना व्यक्ति तथा २०४ घरधुरीले ३ दिने घरबारी व्यवस्थापन तालिम लिई ताजा तरकारी उत्पादन तथा प्रयोग गर्दै स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनुका साथै जिविकोपार्जनमा सुधार आएको छ।

नतिजा ३ : जलवायु परिवर्तन अनुकुलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण	व्यवस्थीत घरबारी व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सर्वेक्षणको आधारमा निर्माण गरीएका खा.पा. योजनाले जलवायु परिवर्तनमा सहयोग पुग्दै आएको छ। साथै सरसफाइका हिसाबले सुधारिको चुलोले निकै प्रभाव पार्दै आइको छ।
नतिजा ४ : क्षमता विकास	स्थानिय स्तरमा आवश्यकता अनुसारका बिषयमा तालीम प्राप्त पश्चात् खानेपानी जिविकोपार्जन स्वास्थ्य सरसफाइमा सुधार ल्याउनु का साथै सबलै सेवा पाइरहेका छन ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमी

कर्णाली प्रदेश र प्रदेश सातका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वकनिरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP)राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भइरहेको छ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे वमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरू नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४/०४ / २५ मा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग र जिल्ला समन्वय समिति बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिका मा उल्लेख भएका प्रावधानहरू मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा किटान गरिएका लक्ष्य वमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरू, आइपरेका समस्याहरू लगायतका विषयहरूलाई विश्लेषण गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम मध्ये १०० प्रतिशत निकास भै ८६.२९ प्रतिशत खर्च भएको छ। जसमध्ये नेपाल सरकार तर्फको रु. ३,२४,४३२ रकम फ्रिज भएको छ भने दातृ निकाय तर्फको रु १८,४६,६६५ अर्को वर्षमा सरी गएको छ। स्थानीय तहको विनियोजित मध्ये रु. ० खर्च नभई आगामी वर्षमा सरी गएको छ। यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा ८६ % आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ।

तर्जुमा गरिएका खानेपानी योजना भौतिक निर्माण तर्फका योजनाहरू मध्ये ३ योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने ३ निर्माणाधिन योजनाहरू आगामी वर्ष समेत निरन्तर रूपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सरी गएका छन्।

यस प्रतिवेदनमा भागेश्वर गाउँपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगती तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरू तथा आइपरेका समस्याहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

२.१. भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रुपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. भडालीखेत खा.पा. योजना ठुलागडा बिपलम खा.पा. योजना र खानसल्ली खा.पा. योजना अन्तरगत लागत इस्टिमेट अनुसार सम्पुण भौतिक संरचनाहरु निर्माण भइ योजना सञ्चालनमा आई ७८२ जनाले प्रत्यक्षरुपमा फाइदा लिइरहेका छन् ।

तालिका १ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु	३	७८२	३	७८२	१००	१००
२	सिँचाई योजनाहरु						
३	संस्थागत चर्पीहरु						
४	घरबारी व्यवस्थापन	९ समुह	२७०	७	२०४		७७.६६
५	सुधारिएको चुल्हो	९० घरमा	५४०	२५	१५०	२७	२७
६	सुधारिएको पानी घट्ट						

तपसील बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

तालिका २ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

क्र.सं.	लक्ष बमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति
१	गा.पा.को नियमानुसार एउटै व्यक्ति दुई वटा समितीको अध्यक्ष हुन नसक्ने भएका कारण भुक्तानी नहुदा लक्ष्य अनुसार प्रगती हुन नसकेको	सुधारिएको चुलो निर्माणका लागि हुदै उपभोक्ता समिती गठन गरी कार्य सञ्चालन गर्नु पर्ने।

गाउँपालिका भित्र परियोजनाको सहयोगमा सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधिन योजनाहरुको सूची **अनूसूची १**मा दिइएको छ ।

२.२. क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

१. योजना दिगो विकास तथा पानी सुरक्षा सम्बन्धि ज्ञान हासिल ।

२. पुर्ण सरसफाई सम्बन्धि चेतना अभिवृद्धि।

३. घरबारी व्यवस्थापन तथा जिविकोपार्जन सम्बन्धि आर्थिक अभिवृद्धि।
४. योजना तर्जमा तथा आवश्यकता पहिचान र योजना प्राथमिकिकरणमा सहयोग।
५. सुधारिएको चुलो तथा धुवा रहित भान्साको फाइदा बारे जानकारी तथा स्वास्थ्यमा सूधारा।
६. स्थानीय व्यक्तिहरुको क्षमतामा विकास।

तालिका ३ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष	जम्मा महिला	जम्मा पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम	९	६			६२	५४	७१	६०
सरसफाई, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम तथा बैठक गोष्ठी	६९	८			५५५	१५६	६२४	१६४
जिविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु	११	१			१८०	३७	१९१	३८
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु					१	१	१	१
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु					४	३	३	४
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु						५		५
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु					१	४	१	४
जम्मा								

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ।

२.३. जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रमुख उपलब्धी हासिल भएको छ।

१. घरबारी
२. आयआर्जन
३. स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन

तालिका ४ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडा नं.	अघिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
३							१२१	१२१				
५					१०		७३	८३				
जम्मा					१०		१९४	२०४				

तालिका ५ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरू	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती	१		१७	१८
२	व्यवसायिक फलफूल खेती	१		१७	१८
३	लघुउद्यम व्यवसाय				
४	बहुदेशीय नर्सरी व्यवस्थापन			२	२
५	एग्रोभेट			१	
जम्मा					

तालिका ६ : सहकारी सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	सूचकहरू	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम			
					
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या				
२	शेयर धनीहरूको संख्या				
३	कुल सम्पत्ती रु.				
४	कुल ऋण लगानी रु.				
५	असूली दर				
६	खुद नाफा रु.				
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु.				
८	जगेडा कोष रु.				
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता				

हरेक सहकारीको विस्तृत विवरण अनुसूची ३ मा दिइएको छ ।

३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

गाउँपालिका तथा स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग तथा कृषि सडक विभाग बीच सम्पन्न समझदारी बमोजिम यस गाउँपालिकामा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको नियमित रूपमा अनुगमन गर्नको लागि मिति २०७४ /४ /२५मा अनुगमन

कार्यदल गठन गरिएको छ । (यदि गठन गरिएको छैन भने कहिले गर्ने हो उल्लेख गर्ने)

तालिका ७ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिम गर्नुपर्ने स्थलगत अनुगमन संख्या	स्थलगत अनुगमन गरिएको संख्या	गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयबाट अनुगमनमा सहभागि भएको संख्या
१	भडलखेत खा.पा. योजना	४	४	४
२	ठुलागडा बिपलम खा.पा. योजना	४	४	४
३	खान सल्ली खा.पा. योजना	४	४	४
४	गैराडी सल्याडी खा.पा. योजना	४	२	२
५	ओखडाानी खा.पा. योजना	४	२	२
६	डंसिला खा.पा. योजना	४	१	१
	जम्मा	२४	१७	१७

तालिका ८ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्नुपर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटबारी)	१२	१२	
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	३	३	
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	
	जम्मा		१६	

परियोजना सहयोग इकाई तथा परियोजना समन्वय कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएको जलस्रोत विकास कोषको अनुगमनको क्रममा दिइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन निम्न बमोजिम गरिएको छ ।

तालिका ९ : अनुगमनमा आँल्याइएका सुझावहरूको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अनुगमन मिति	अनुगमन टोलीले दिएको सुझाव	सुझावको कार्यान्वयन विवरण
१	२०७४/ ९/१९	बन जंगल संरक्षण गर्ने तथा योजनाको दिगो विकास	कार्यान्वयन भएको ।
२	२०७४/ ९/२०	निर्माण पश्चातका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने	कार्यान्वयन भएको ।
३	२०७४/ ९/१८	मर्मत सम्भार कोष स्थापना तथा भि.एम.डब्लु. परिचालन	कार्यान्वयन भएको ।
४	२०७४/ १०/१५	योजना सम्झौता गर्ने	कार्यान्वयन भएको ।

जलस्रोत विकास कोषको सम्पूर्ण खर्च रकम तोकिएको शीर्षकमा मात्र गरिएको छ । ग्रामीण जलस्रोत आर्थिक वर्षमा भएको आम्दानी खर्चको भएको रकमको विवरण गाउँपालिकाको सूचना पाटीमा मिति २०७५ /४ /१० मा प्रकाशित गरिएको छ ।

वा वेबसाइटमा राखिएको वा ।

४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

विभिन्न मितिमा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको प्रगती समीक्षा तथा परियोजनाको कार्यान्वयनको विषयमा गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी विभिन्न विषयमा छलफल तथा निर्णयहरू गरिएको छ ।

तालिका १० : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरू
१	२०७४/ ४/२५	समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर
२	२०७४/ ५/६	परियोजना व्यवस्थापन समिती गठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन
३	२०७४/ ६/१	परियोजना बाट सञ्चालित क्रियाकलापको प्रगती समिक्षा
४	२०७४/ ७/२६	प्रगती समिक्षा, RMPMC अभिमुखिकरण
५	२०७४/ ८/२८	प्रगती समिक्षा, योजनाको म्याद थप सम्बन्धमा
६	२०७४/ १०/१९	प्रगती समिक्षा, योजना सम्भाव्यता
७	२०७४/ ११/२१	गुरुयोजना समायोजन र अगामी आर्थिक वर्ष मसौदा कार्यक्रम
८	२०७४/ ११/२९	आर्थिक वर्ष २०७५ / ०७६ को प्रस्तावित बजेट सम्बन्धमा
९	२०७५/ २/१	खानेपानी तथा सरसफाई रणनीति
१०	२०७५/ ३/५	सहकारी सबलीकरण तालिम तथा सहयोगी संस्था सम्बन्धि छलफल
११	२०७५/ ३/२४	सहयोगी संस्था छनोट प्रक्रिया सम्बन्धमा

५. नीति तर्जुमा

गाउँपालिकाले खानेपानी, सरसफाई, स्वच्छता एवं महिनावारी व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन क्षेत्रमा निम्न बमोजिमका नीतिहरू तर्जुमा गरेको छ ।

१. जल उपयोग गुरुयोजना सम्बन्धि ५ वर्षे रणनीति तयारि तथा योजना तर्जुमा
२. जीविकोपार्जन सम्बन्धि बडा स्तरिय रणनीति कार्ययोजना

६. सहकार्य

परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा परियोजनासँग सम्बन्धित योजना क्रियाकलापहरूमा गाउँपालिकाका विषयगत शाखाहरू र अन्य साभेदार निकायहरूबाट थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग (परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट भन्दा बाहेक) उपलब्ध भएको छ ।

तालिका ११ : परियोजनासँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरूमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)
१	कृषि शाखा, भागेश्वर गा.पा.	३ दिने घरबारी व्यवस्थापन तालिम	बिउबिजन बजेट सहयोग	१५,०००

२	कृषि शाखा, भागेश्वर गा.पा.	आयआर्जन प्रवर्द्धन तथा पोलिहाउस निर्माण खरिद	पोलिहाउस,सिलपोलियन छानो निर्माण	२८,५००

७. आइपरेका समस्याहरु

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा निम्न बमोजिमका समस्याहरु आइपरेका थिए जसको समाधान निम्न उपायहरुबाट गरिएको थियो ।

तालिका १२ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

क्र.सं.	समस्याहरु	समाधानका प्रयासहरु

अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण

योजनाको नाम	वडा नं.	योजनाको अनुमानित लागत (रु)	यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु)	यस योजनामा गाउँपालिकाको खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई जाने आयोजनाको संख्या	आगामी आ.व.मा हुने खर्चको लक्ष	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वीत जनसंख्या
खानेपानी तथा सरसफाइ योजना								
भडलखेत खा.पा. योजना	३	३२,९२,४९३	गत आ.व.मा बाकी रकम निकास भएकै	९,२९,९८०				
ठुलागडा विपलम खा.पा. योजना	३	३४,६४,४३५	गत आ.व.मा बाकी रकम निकास भएकै	९,९६,०७४.७८				
खान सल्ली खा.पा. योजना	३	३६,४५,२०९	गत आ.व.मा बाकी रकम निकास भएकै	१०,२६,८०७				
गैराडी सल्याडी खा.पा. योजना	३	३६,४५,२०९	१२,६९,०९२	१२,६९,०९२				
ओखडानी खा.पा. योजना	५	१,००,९४,७५०.९६	३५,०३,९५०	३५,०३,९५०				
डंसिला खा.पा. योजना	३	५८,६९,२७२.९६	२९,६३,२६९	२९,६३,२६९	७,०३,३५२.६६			
सिँचाई योजना								
संस्थागत शौचालय								

(स्रोत: scheme card डाटावेस, सम्पर्क जिल्लाको TSU)

अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरूको विवरण

क्र.सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिमको अवधि दिन	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित पुरुष	जनजाती महिला	जनजाती पुरुष	अन्य महिला	अन्य पुरुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिम										
१	तयारी चरण	३ र ५	७	५	३	२			३६	३८
२	उ.स.व्यवस्थापन तथा सामान खरीद प्रक्रिया	३ र ५	३	६	६	८			६	८
३	कार्यान्वयन चरण	३	४	४					१७	१४
४	पानी सुरक्षा योजना	३	३	२	३	२			२५	१६
५	मर्मत सम्भार कार्यकर्ता तालिम	३ र ५	१४	२						४
सरसफाई, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरू										
जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरू										
१	३ दिने घरवारी व्यवस्थापन तालिम	३ र ५	३	७	९	१			१५७	३७
२	५ दिने अगुवा कृषक सम्बन्धित तालिम	३ र ५	५	१					४	३
३										
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरू										
१	स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकास तालिम	३ र ४	३	२					१	१
२										
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरू										
१	जलउपयोग गुरुयोजना	४	३	१	३	३	१		१	२२
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरू										
१	सुधारिएको चुलो	४	५	१						५
२										
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरू										

१	५ दिने अगुवा कृषक तालिम	३ र ५	५	१					४	३
२	१ दिने घरबारी व्य. तथा पुर्नताजगी तालिम	१	१						७	

अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु

=||= सफलताको कथा =||=

शिर्षक : "उद्यमशिलता का लागि इच्छाशक्ती र समग्र व्यवस्थापन"

आफुमा तिव्र इच्छाशक्ती प्रफुल्लित र उचित समग्र व्यवस्थापन गर्न सकेमा गरिबी न्यूनीकरण तथा आद्यआर्जन मा वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने उक्त प्रमाणित गरेर देखाएका हुन् श्री स्थानतोलो धरवारी तथा आद्यआर्जन कृषक समुह भागेश्वर गा.पा.-५ मड, उडेन्धुरा का अगुवा कृषक विष्णुराम पान्डेय अग्रज।

वि.सं.२०७१/०७२ साल तिर शा.ज.व.पा. उडेन्धुरा द्वारा आयोजित ०५ दिने धरवारी व्यवस्थापन तालीम लिई कल्लुर प्रगाली बाट १ रोपनी जमिन मा खुला प्रविधि बाट तरकारी खेती व्यवसाय सुरु गरेका हुन्। पेशा ले समुदायमा रहेको प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक पनी वि.सं. १० वजे देखि साँझ ५ वजे सम्म शिक्षण पेशा मा आवद्ध भई पछ्येक दिन साँझ बिचको २/२ घण्टा समग्र उनी पोलीठोडस भित्र काम मा व्यस्त पैरा पर्दछन्।

तरकारी उत्पादन का छुट्टीबाट उचित हावापानी/उत्पादन योग्य जमिन तथा बजार, सडक पहुँच भएको उक्त क्षेत्र मा वि.सं.२०७२ साल बैशाख महिना मा भागेश्वर गा.पा./RvwRMP द्वारा श्री स्थानतोलो आद्यआर्जन कृषक समुह गठन गरि ०५ दिने व्यवसायिक तरकारी खेती सम्बन्धी तालीम (पोलीठोडस लक्षित) समुहलाई प्रदान गरि ~~कृषकहरू~~ शिक्षण/समता अभिवृद्धि गरियो। जसबाट प्रभावित भई समुह का अगुवा कृषक एवं शिक्षक विष्णुराम पान्डेय लगायत थप ४ जना कृषकहरू व्यवसायिक रुपमा पोलीठोडस मा टमाटर, काँक्रा लगायत अन्य भोसमी/बेमोसमी तरकारी खेती व्यवसाय सुरु गरेका हुन्। विगत मा पारवो धान खेती गरि दैनिक आवश्यक तरकारीहरु बजार बाट खरिद गर्दै गुजारा गरिरहेका र बर्ष भरिमा २०-६० हजार बराबर को आर्थिक भार खेप्दै आएका अगुवा कृषक पान्डेय जी डान २ बडा दाना र १ बडा फुल घर गरि कुल ०५ बडा पोलीठोडस मा व्यवसायिक तवरले टमाटर तथा काँक्रा खेती गरिरहेका पाइन्छन् भन्ने करिब २ रोपनी जग्गा मा कल्लुर प्रगाली मा आधारित खुला प्रविधि बाट अन्य भोसमी तरकारी खेती समेत गरि उत्पादन गरिरहेका हुन्।

८८ उत्पादित तरकारी स्थानीय समुदाय र भागेश्वर गा.पा.-५ बौगडा बजार क्षेत्र मा बिक्री गरि प्रति सिजन प्रति पोलीठोडस ३० हजार सम्म आमदानी गरेर मुलाफा कमाइ रहेका उनी मासिक ३ देखि ४ हजार बराबर को खुला प्रविधिमा उत्पादित भोसमी तरकारी समेत बिक्री गरि वार्षिक १ देखि ३ लाख सम्म तगद आमदानी गर्न सफल भएको उदाहरण सुनिएन। अगुवा कृषक पान्डेय जी अनुभव सुनाउँदै अगुवा कृषक धनकुन्ड, ८८ म पेशा ले शिक्षक हुँ र विद्यालय समग्र बाहेक बचेको साँझ बिहान को समय मैले पोलीठोडस तथा खुला बारीमा दिनको २-३ घण्टा खर्च गरी व्यवस्थापन गर्ने गरेको हु। र मेरो हाल तरकारी खेती व्यवसाय बाट सुधार भएको आद्यआर्जन को अवस्था देखेर मेरो आद्यआर्जन

कृषक समुह का थप 08 जना कृषकहरु ले पत्ती पौलीहाउस मा बैमौसमी तरकारी खेत व्यवसाय को सुरुवात गरेका हुन्। उत्पादित तरकारीलाई उचित ढंग बाट बजार व्यवस्थापन का निमित्त थपसेब लाई कुनै मुख्य 2 वटा तरकारी ~~आत~~ ^{आत} हरु को उत्पादन पकेट घोषणा गरि सम्पूर्ण थपसेब का कृषक दाजुभाईहरु ले ~~उत्पादन~~ ^{उत्पादन} समेत किस्मिती उत्पादन गर्ने सकेमा अब उचित मुद्दा पाइने र कृषकहरुको चाँडै ~~मिविकोपार्जन~~ ^{मिविकोपार्जन} मा सुधार हुन सक्ने प्रचुर सम्भावता छ।

आजेश्वर शा.पा. / RVWRMP-III द्वारा कृषक समुह गठन गरी घरवारी तथा आयआर्जन समुह लाई शिप तथा समता विकास का गतिविधी सञ्चालन गरी उन किस्मिती विपन्न वर्ग का कृषकहरु को मिविकोपार्जन मा सुधार ल्याउने र समुह समुदाय निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पुई मत हैन र यसको सम्पूर्ण क्षेत्र केवल RVWRMP ddt लाई दिन चाहन्छु। र हाल डिप्रेकी राज्य भारत तथा खाडी मुलुक मा दुःख खेपिरहेका युवाहरुलाई मजस्ते स्वदेशमै मिविकोपार्जन मा सुधार ल्याउन तथा आफ्नो आयआर्जन बढाउन चाहने इच्छुक कृषक दाजुभाईहरु ले परिधौजना द्वारा निर्मित खा. पा. धौ. हरु मा निधमित रुपमा पाली महशुला तिर्न र सुदु खानेपानी दिधौ रुपमा सञ्चालन गरिराखन का निमित्त मौसमी/बैमौसमी व्यवसायिक तरकारी खेती गरि उच्चमशाल बन्न का निम्ती आफ्नो मुख्य पैशा। पश्चात् बाँकी रहेको समग्र को उचित व्यवस्थापन रतिव इच्छाशक्ती नै एक मात्र विकल्प को बाटो हुन सक्छ भन्ने सन्देश समेत दिन चाहन्छु।


धन्यवाद ---।

तयार गर्ने

नाम μ सन्तोष राज जोशी

कार्यालय μ आजेश्वर शा.पा. / RVWRMP-III

पद μ मिविकोपार्जन प्रबन्धक

हस्ताक्षर μ 

मिति μ 2062/10/22

सफलताको कथा

डडेल्धुरा जिल्लाको भागेश्वर गा.पा वडा नं. ३ भेगलखेत स्त.पा. योजनामा सपपत्री घरवारी व्यवस्थापन समुहका ३५ जना कुलव स्कुलुट भई गठन भएको थियो। जुन डेढ डडेल्धुरा अ.न.पा. २ सदरमुकाम झर्ने करिव २८ Km पश्चिम तिर पर्छ। कत समुदायमा करिव १ वर्ष पहिले भागेश्वर गा.पा. / RVWRMP नाम परियोजना द्वारा शुरु योजनाको प्राथमिकता क्रम अनुसार भेगलखेत स्त.पा.को निर्माणका लागि पहल सुरु गरे सँगै घरवारी व्यवस्थापन समुहमा पूर्ण सरसफाई बारे समेत तालिम समुह गठन गरियो। यस क्रममा २ वटा आम भन्ने लेलमा श्री सपपत्री घरवारी समुह गठन गरी १०३ दिन तालिममा पूर्ण सरसफाई सुचाइको demonstration समेत गरी समुहमा दक्षफल गरियो। त्यसपछि प्रत्येक महिनामा समुहमा दक्षफल गरियो। त्यसपछि लगत्तै तालिमबाट प्रभावित भएर समुहका सदस्यहरु पूर्ण सरसफाई सुचाइ र व्यवहार लाई परिवर्तन गर्न तिर लागे। घरपखी पूर्ण सरसफाईको अनुभवमा फाराम पनि प्रत्येक घरैको चार पटक सुत्ताव सल्लाह समेत गर्ने गरियो।

आजको सफलता र निगतको जिन्दगेली बारे अनुभव सुनाउँदै सपपत्री समुहकी अध्यक्ष ललिता शाही भन्थिन् "यस RVWRMP डडेल्धुरा द्वारा कार्यक्रम संचालन/कार्यालय हुन आगोडी हामी नै मानिए पिए घर आगो जामिन पाने यही नै थियो तर याहा थिएन हाम्रो घर आ. भनजई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी राम्रो घरबार बनाउने पूर्ण सरसफाई बारे नै याहा थिएन। फइदा बेफइदा डेढि पनि याहा थिएन। घर आगो गस्तो सुके भनो हुनो भए तापनि गद्यवही फोहर हुनो। अहिले आएर पूर्ण सरसफाई बारे पूर्ण रुपमा याहा भइ सकेका छौं। घर आगोको वनावट गीठ व्यवस्थापन, फोहर व्यवस्थापन, चाड, गुरुपान, गीठ, मल सुधार महिनावारीको बेला सुरक्षित सुत्ता भिवास, पोषिलो आहार निषमित सरसफाई कम गर्न र पोषणको स्तरमा सुधार ल्याउन पनि इत्यादि क्रियाकलापको क्रमोच्चमको व्यवस्थापन आनिवार्य रुपमा गरिरहेका छौं।"

पसेमा यछे फेरी समुहकी अध्यक्ष बन्दीब "पस् RVWRMP को गुन काम गर्ने तरिका छ । पस्ले प्रत्येक घरघरेकोमा एक घारा र पूर्ण सरसफाई सम्बन्धी सिकाएर छलुगमन गर्न आएको छ । पस्ले धेरै धेरै व्यक्ति वधारलई परिवर्तन पार्न सकेको पाइन्छ । जसले गर्दा पोषणमा पनि सुधार ल्याएको छ । पूर्ण सरसफाइमा प्रतिस्पर्दीको भावना आइसकेको छ ।

प्रत्येक घरआगन सम्म पौ कार्यक्रम पुगीस गसरी समूहको प्रत्येक सदस्यले पूर्ण सरसफाइ घरघरे बनाएका छ । त्यसै गरे प्रत्येक घरघरेमा पूर्ण सरसफाइ भएर पूर्ण सरसफाइको जिम्मा डेढेछरा भनेर घोषणा भैस । प्रत्येक नेपाजका नागरीकले स्वस्थ र सफा जीवन प्राप्त गरेर घोषणाको स्तरमा पनि सफलताको भविष्यमा पुगीस भन्नु चाहन्छु ।

पस् पछि पनि पसरी नै पूर्ण सरसफाइ तिर नै निरन्तर दिएर होच वडा, मा.पा. र जिन्ला नै पूर्ण सरसफाइको जिम्मा भनेर घोषणा गर्न तिर लाग्ने प्रतिवद्धता गर्न चाहन्छु ।

धन्यवाद

सुनार गौरी :-
कलावती भल्ल
सरसफाइ तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्ध
भागेश्वर गा.पा. RVWRMP-III

सफलताको कथा

डडेल्धुरा जिल्लाको भागेश्वर गा.पा वडा नं. ३ लामिकाबिमा खी गोबिन्द पुरी मा.वि.को स्थापना वि.सं. २०१७ मा भएको थियो। जुन क्षेत्र डडेल्धुरा जन.पा. - २ सदरमुकाम देखि करिब ५० पाश्चिम तर्फ अवस्थित काप्ल विद्यालय वारेपरिको वातावरण स्वच्छतामा सुदृष्टित भएको पाइयो।

यस विद्यालयमा ५ वर्ष पहिले भागेश्वर गा.पा. / RWRMP-III परियोजना द्वारा WASH कार्यक्रमको प्राथमिकता अनुसार श्री गोबिन्द पुरीको वातावरणलाई सुदृष्टित गर्न संहित बनाउनको लागि र पठन पाठनका निमित्तता स्थापनाको लागि ८ कोठे चर्पीको निर्माण गरियो। मछिनावारीको बेला पनि प्रयोग गरिन्छ। साधनको व्यवस्थापन संहितको हरेक छलफल रूमको पनि व्यवस्थापन गरिएको छ।

आजको सफलता र विगतको उपलब्धिहरूको र विद्यालयको सरसफाई बारे अनुभव सुनाउँदै श्री गोबिन्द पुरी मा.वि. मा गठित वा.व.व.की अध्यक्ष कक्षा १० मा अध्ययनरत छात्रा गङ्गा मनवी। यस विद्यालयमा RWRMP डडेल्धुरा द्वारा कार्यक्रम संचालन कार्य - ठप्पन हुन अगाडि पनि रह्यो मात्र चर्पी यो तर प्रयोग गर्न पाउँछैन शिक्षक शिक्षिकाको मात्र प्रयोग गर्छ। निहालीहरूलाई दिसा पिसान गर्नको लागि घरै उपयुक्त थियो। विद्यालयको वारेपरिको जामेनमा नै दिसा पिसाव गरेर विद्यालयको वातावरण सुदृष्टित हुन्थे। पानीको व्यवस्थापन पनि थियो। दिसा गरे पछि पातले पुर्छे फाल्ने गर्छ कदा सावुन पानी पनि हुन्थेन हात धुउनलाई त्यसै हातले खाना खाँदा त्यसकारण विभिन्न माछामारी जस्तै रोग फैलिन्छ जुन सेख्यात छान्ने पुग्छ। विरामी नर पठन पाठनमा निमित्त हुन्थेन मछिनावारीको बेला विद्यालयमा उठाउँछन् छात्रहरू। छात्राको लागि विद्यालयको शैक्षिक स्तरमा पनि माथि उक्लन गाह्रो हुन्थे

आइले आर दामो विद्यालयको वातावरण सुदृढीकरण छ।
दात्रा दात्रहरूको लागि पानी स्रोतको चर्पीको व्यवस्थापन छ
दात्र छुउनको लागि चर्पीको बाहिर फाड्ने सल्ला स्रोत द्वारा
को व्यवस्था छ। सबै विद्यालयहरूलाई चर्पीको प्रयोगको फाइदाको बारे
मा छ। दात्र छुउनको लागि जोखिम अवस्थाको पनि परिचित छन्।
विद्यालयको चारै दिशाको फोहर फाल्ने स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने
छ।

यसैमा यसै फेरी कक्षा १० को दात्र मन्त्र छ। "गुन RvwRmp
मा गा पाले दामो विद्यालयलाई दिसाएको विद्यालय घोषणा गरेर
विद्यालयको वातावरणलाई सुदृढीकरण गर्ने नगर छ। दात्रहरूको
ठुलो समस्यालाई समस्यालाई समाधान गरेर नमुना विद्यालयको
रूपमा घोषणा गर्नेको साथै विद्यालय वरिपरि वृक्षारोपण र फुल
री पनि बनाएर सफा र स्वच्छ भएको विद्यालय बनाउनु चा-
हन्छ।"

धन्यवाद

तयार गर्ने :-
कक्षाकोठी मन्त्र
मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्धक
भागेश्वर गा.पा. / RvwRmp गा.

अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी

क्रियाकलापहरूको उपभोक्ता, सरोकारवाला तथा आम जनमानसमा सन्देश प्रवाह गर्नको लागि यस आर्थिक वर्षमा तपसील बमोजिमका माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिएको छ ।

क्र.सं.	माध्यम	मिति	प्रसारण गरिएको विषयवस्तु
१	पत्रपत्रिका	२०७५/३/३१	सूचना प्रसारण
२	रेडियो	२०७५/२/१०	रेडियो सन्देश कार्यक्रम
३	टेलिभिजन		
४	सामाजिक सञ्जाल		
५	प्रदर्शनी		
६	श्रव्य दृष्य सामाग्रीहरू		
७	अन्य सूचना शिक्षा सञ्चार सामाग्रीहरू		

उपरोक्त भिजिबिलिटी सम्बन्धी सामाग्रीहरूको प्रति संलग्न गरिएको छ ।

अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा गाउँकार्यपालिका कार्यालय, परियोजना तथा सहयोगी संस्थाहरूबाट तपसील बमोजिम जनशक्ति परिचालन भएका थिए ।

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	कार्यालय	पद	जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा)
१.	इश्वरी दत्त पन्त	भागेश्वर गाउँपालिका	स्थलगत समन्वयकर्ता	१२
२.	धर्म सिंह भण्डारी	भागेश्वर गाउँपालिका	सब- ईन्जिनियर	
३.	कलावती मल्ल	भागेश्वर गाउँपालिका	स्वास्थ्य प्रबर्द्धक	
४.	सन्तोष जोशी	भागेश्वर गाउँपालिका	जिविकोपार्जन प्रबर्द्धक	
६.	प्रेम सिंह साउद	भागेश्वर गाउँपालिका	जलस्रोत प्राविधिक	

कार्यक्रमका केहि भलकहरू:









THANKS